Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MODULO Rev. 10/2026
MOD 06.1
Modulo intervento

Modulo di intervento

Ispezione, riparazione e manutenzione - compilare in ogni sua parte

Come si compila: i campi **gialli** si scrivono, i **verdi** sono calcolati. Scrivendo **modello e matricola dell'unità esterna** (pag. 2) il modulo cerca l'unità nel registro BHC e calcola la **garanzia**. Nella **pagina 3, riservata al SAT** e non inviata al cliente, scegliendo il **codice di allarme** compaiono **causa e azioni suggerite** dai manuali di servizio Hitachi. Per il cliente usare il pulsante **Copia per il cliente**.

DATI INTERVENTO

N° intervento *		Data intervento *		Data chiamata cliente	
Ora inizio		Ora fine		Durata	

Natura della visita ☐ Ispettiva ☐ Riparazione ☐ Manutenzione ordinaria ☐ Manutenzione extra

Garanzia dichiarata ☐ In garanzia ☐ Fuori garanzia

CLIENTE FINALE

Cliente finale *					
Indirizzo *		Città *			
CAP		Prov.		Telefono *	
Email		Referente presente			

Tipo immobile ☐ Residenziale ☐ Commerciale ☐ Industriale

INSTALLATORE / RIVENDITORE

Ragione sociale		Telefono	
Email		Referente	

CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO (SAT)

SAT pilota / SAT *		Tecnico SAT (nome) *	
Telefono SAT		Email SAT	

PRIMA DI INIZIARE - PROMEMORIA PER IL TECNICO

1. Togliere tensione e attendere almeno 10 minuti prima di toccare il PCB inverter (condensatori carichi). **2.** Leggere il codice di allarme e lo **storico** (display 7 segmenti U.E. o comando) prima di resettare. **3.** Annotare modo di funzionamento, temperatura esterna e da quanto è presente il guasto. **4.** Con R32 / R290 verificare l'assenza di fonti di innesco e usare il rilevatore di fughe. **5.** Collegare il **Service Tool** quando possibile e allegare il log. **6.** Per parti in garanzia annotare sempre codice ricambio e matricola della parte rimossa.

IMPIANTO E UNITÀ

Tipologia impianto		Refrigerante		N° Avv. Focus 66	
Modello U.E. *				Matricola U.E. *	
Modello U.I. *				Matricola U.I. *	
N° unità esterne		N° unità interne		Data installazione	
Versione software U.I.				Versione software U.E.	

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

VERIFICA GARANZIA (CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA BHC ITALIA, REV. 01/2026)

Registro BHC (dalla matricola U.E.)			
Serie di prodotto (proposta dal modello)			
Data di acquisto (documento fiscale)		Documento	
Data primo avviamento		Avviamento da SAT autorizzato?	
Contratto di manutenzione con SAT		Data attivazione contratto	
airH2O 800: visita pre-installativa		Yutampo / Triple C: anodo ATW-CP-05	
Componente guasto		Data di riferimento (vuota = intervento)	

ESITO DELLA VERIFICA (CALCOLATO)

Esito			
Fine garanzia base		Giorni residui	
Fine estensione		Giorni residui	
Copertura estensione			

Tempo trascorso

decorrenza — fine base (24 mesi) — 48 mesi — 72 mesi

Dettaglio	

i *Garanzia base 24 mesi dalla data di acquisto (ricambi e manodopera); poi l'estensione della serie: Residenziale e Yutampo / Triple C +48 mesi solo schede elettroniche e compressore; Utopia & IVX +36 mesi solo ricambi; VRF +24 mesi ricambi e manodopera; Heating Solution +36 mesi componenti (manodopera con contratto di manutenzione entro 3 mesi dall'avviamento). Data di uscita magazzino e conferma finale: a cura di BHC (sezione Riservato a BHC).*

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

PAGINA RISERVATA AL SAT - NON CONSEGNARE AL CLIENTE E NON ALLEGARE ALLA COPIA CLIENTE

DIAGNOSI GUIDATA DAL CODICE DI ALLARME

Gamma per la diagnosi		Codice di allarme	
Allarme			
Causa più probabile			
Azioni suggerite (in ordine)			
Valori di riferimento			
Ricambi probabili			

i *Scegliere la gamma (si propone dal modello U.E.) e il codice dal menu o scriverlo (es. 45, 0b, EE; per RAC / Triple C: L2 = 2 lampeggi del LED U.E.). Le azioni sono un aiuto tratto dai manuali di servizio Hitachi (SMIT0147 air365, SMIT0136 Utopia, SMIT0124 Mini Set Free, SMIT0150 Yutaki, SMIT0135 Yutampo, PM 0907E Triple C): in caso di dubbio fa fede il manuale del modello.*

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

ANOMALIA

Data anomalia *

Categoria anomalia *

Anomalia segnalata dal cliente

ESITO DELLA DIAGNOSI

Anomalia riscontrata / diagnosi

Causa accertata

INTERVENTO EFFETTUATO

Descrizione intervento effettuato *

Esito intervento

Data prossimo intervento

CONTROLLI ESEGUITI

- ☐ Alimentazione elettrica e serraggi
- ☐ Pressioni circuito frigorifero
- ☐ Ricerca fughe refrigerante
- ☐ Scarico condensa / drenaggi
- ☐ Pulizia filtri e scambiatori
- ☐ Connessioni e circuito idraulico
- ☐ Verifica parametri / DIP switch
- ☐ Registrazione con Service Tool
- ☐ Aggiornamento software
- ☐ Prova di funzionamento (caldo / freddo)
- ☐ Verifica comunicazioni / cablaggi
- ☐ Altro (vedi note)

MISURE RILEVATE (DOPO ALMENO 30 MINUTI DI FUNZIONAMENTO)

Refrigerante		Alimentazione		Tensione a vuoto		V	
V L1-L2 (mono: L-N)	V	V L2-L3	V	V L3-L1	V	Squilibrio V	%
I L1 (mono: I)	A	I L2	A	I L3	A	Squilibrio I	%
Esito tensioni / correnti							
Alta pressione	bar	T satura condens.	°C	T linea liquido	°C		
Bassa pressione	bar	T satura evapor.	°C	T aspirazione	°C		
Sottoraffreddamento	K	Surriscaldamento	K	Corrente compressore	A		
Temp. 1		Valore	°C	T esterna	°C		
Temp. 2		Valore	°C	Esito misure			
Resistenza H-LINK morsetti 1-2 (unità spente)	Ohm	Esito H-LINK					
Service Tool usato?		Se No, motivare					

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

COMPRESSORE (COMPILARE IN CASO DI GUASTO O SOSTITUZIONE DEL COMPRESSORE)

Codice ricambio | N° di serie compressore

Codice errore visualizzato sull'unità | Refrigerante

i Codice errore non necessario in caso di compressore in dispersione. Allegare foto del compressore: la foto deve includere la targhetta.

Tipo di problema ☐ Blocco meccanico ☐ Rumorosità ☐ Guasto elettrico

R u-v	Ohm	R v-w	Ohm	R w-u	Ohm	Esito avvolg.	
Megger R u-pe	MOhm	R v-pe	MOhm	R w-pe	MOhm	Esito isolam.	

i Resistenze tra i terminali del compressore (Ohm, a cavi scollegati): devono essere quasi uguali tra le tre fasi. Guasto a terra con Megger a 500 V (MOhm): sotto 1 MOhm il compressore è in dispersione (con refrigerante liquido nel carter scaldare il compressore e ripetere la misura).

Blocco meccanico - verifica del modulo inverter

Effettuare la procedura di verifica del modulo inverter indicata nel service manual dell'unità, con il compressore scollegato dal modulo inverter, e annotare l'esito.

Esito verifica inverter ☐ Inverter funzionante ☐ Inverter NON funzionante

Esito / note della procedura

PARTI DI RICAMBIO

Q.tà	Descrizione	Codice ricambio	Matricola / lotto parte rimossa	Resa

i Resa = parte difettosa restituita a Hitachi. In garanzia indicare sempre codice ricambio e matricola della parte rimossa; conservare la parte fino a conferma di BHC.

MANODOPERA E COSTI

Manodopera tecnico	ore	Manodopera aiutante	ore	Ore di viaggio	ore
Totale ore lavoro	ore	Totale lavoro + viaggio	ore	Km percorsi (A/R)	km
Refrigerante usato (tipo)		Quantità	kg	Prezzo refrigerante	€/kg
Importo refrigerante	€	Altri materiali			

i Ore tecnico proposte dalla durata dell'intervento; totali e importo refrigerante calcolati in automatico ma sempre modificabili (un valore scritto a mano non viene sovrascritto).

Voci libere - descrizione	UM	Valore

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MANCATO PRIMO AVVIAMENTO - ADDEBITO ALL'INSTALLATORE

☐ Primo avviamento NON eseguito per cause imputabili alla ditta installatrice

Motivo

Ore viaggio h Ore cantiere h Km Addebito €

i Tariffe Service Hitachi: 28 €/h per tecnico e 0,50 €/km (es. 3 ore e 100 km = 134 €). Descrivere le motivazioni in "Descrizione intervento effettuato": senza giustificazione l'addebito non può essere fatto.

NOTE E ALLEGATI

Allegati ☐ Foto ☐ Log Service Tool ☐ Report / verbale ☐ Altro

FIRME

Firma Installatore (se presente)	Firma Cliente *	Firma Tecnico SAT *
Nome e cognome	Nome e cognome	Nome e cognome
Firma (toccare il campo)	Firma (toccare il campo)	Firma (toccare il campo)

CONSENSI

☐ Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

☐ Consenso ad essere contattato per sondaggi sulla qualità del servizio

Firma cliente per accettazione

Copia per il cliente

Stampa o salva in PDF il modulo senza la pagina di diagnosi riservata al SAT.

RISERVATO A BHC - CONFERMA DELLA GARANZIA

Data uscita magazzino Fonte

Verificato da Data verifica

Esito confermato

Note BHC