Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Compressor replacement request - dati obbligatori per la valutazione della fabbrica

MODULO Rev. 10/2026

MOD 06.2
Modulo Intervento

i Al fine di poter evadere la richiesta di sostituzione del compressore è necessario fornire informazioni dettagliate alla fabbrica. In caso di dati mancanti, la richiesta non potrà essere sottoposta. / Detailed information must be provided to the factory: incomplete requests cannot be submitted.

RICHIEDENTE / REQUESTER

Centro assistenza (SAT) *Service center*		Tecnico *Technician*	
Telefono *Phone*		Email *Email*	
Data richiesta *Request date*		N° intervento / Focus 66 *Service report no.*	

UNITÀ ESTERNA / OUTDOOR UNIT

Modello unità esterna *Outdoor unit model no.*		N° di serie unità esterna *Outdoor unit serial number*	
Data acquisto o installazione *Purchase or installation date*		Data manifestazione guasto *Fault date*	
Tensione ai morsetti dell'unità (V) *Supply voltage of the unit*		Sostituzione in garanzia *Warranty replacement*	

COMPRESSORE / COMPRESSOR

Codice ricambio *Spare part*		N° di serie compressore *Compressor serial number*	
Codice errore visualizzato sull'unità *Error code*		Refrigerante *Refrigerant*	

Codice errore non necessario in caso di compressore in dispersione / no error code in case of grounded compressor. Allegare foto del compressore: la foto deve includere la targhetta.

TIPO DI PROBLEMA / TYPE OF PROBLEM

☐ **Blocco meccanico** *(mechanical blockage)* ☐ **Rumorosità** *(noisy compressor)* ☐ **Guasto elettrico** *(electrical problem)*

MISURE ELETTRICHE / ELECTRICAL MEASUREMENTS

Resistenza tra i terminali del compressore *Ohmic values of the compressor windings*

R u-v	Ω	R v-w	Ω	R w-u	Ω

Guasto a terra (in dispersione): resistenza terminali — massa a terra, con Megger *Ohmic values between compressor windings and ground*

R u-pe	MΩ	R v-pe	MΩ	R w-pe	MΩ

BLOCCO MECCANICO — VERIFICA MODULO INVERTER / MECHANICAL BLOCKING — INVERTER TEST

i Effettuare la procedura di verifica del modulo inverter indicata nel service manual dell'unità, con il compressore scollegato dal modulo inverter, e annotare l'esito. / If mechanical blocking, test procedure mandatory by disconnecting the compressor from the inverter module.

☐ **Inverter funzionante** *(inverter OK)* ☐ **Inverter NON funzionante** *(inverter KO)*

Esito / note della procedura
Test result / notes

VIDEO / NOISY COMPRESSOR

i In caso di compressore rumoroso, realizzare anche un breve video (massimo 10 secondi) e allegarlo alla richiesta. / In case of noisy compressor, also make a short video (maximum 10 seconds) and attach it to the request.

ALLEGATI ALLA RICHIESTA / ATTACHMENTS

- ☐ Foto compressore con targhetta (obbligatoria)
- ☐ Disegno circuito frigo interne / esterna
- ☐ Registrazione Service Tool (circa 30 minuti)
- ☐ Esito test umidità olio
- ☐ Rif. n° avviamento / grado di vuoto raggiunto
- ☐ Video compressore rumoroso (max 10 s)
- ☐ Report installazione del 1° compressore difettoso
- ☐ Esito test acidità olio
- ☐ Foto di danni evidenti
- ☐ Altra documentazione (vedi sotto)

ALTRE INFORMAZIONI UTILI / OTHER USEFUL INFORMATION

FIRMA / SIGNATURE

Firma del tecnico SAT / Technician signature

Nome e cognome (stampatello) / Name

Data / Date

INDICAZIONI PER LA RICHIESTA DI GARANZIA SUI COMPRESSORI

Prima sostituzione del compressore in garanzia — informazioni necessarie

- Codice di errore
- Tensione fornita all'unità
- Tipo di problema riscontrato: blocco meccanico, rumorosità o problema elettrico
- Seriale del compressore
- Valori ohmici tra i terminali degli avvolgimenti
- Valore ohmico tra i terminali del compressore e il polo di terra
- Video in caso di compressore rumoroso

Seconda sostituzione del compressore in garanzia — informazioni necessarie

- Codice di errore
- Seriale del compressore
- Tensione fornita all'unità
- Tipo di problema riscontrato: blocco meccanico, rumorosità o problema elettrico
- In caso di blocco meccanico: procedura di verifica standard con compressore scollegato dalla scheda inverter
- Valori ohmici tra gli avvolgimenti
- Valore ohmico tra compressore e terra, se presente
- Disegno del circuito frigo tra unità interne ed esterna
- Video in caso di compressore rumoroso
- Report di installazione del primo compressore, risultato difettoso

Per accelerare la procedura possono risultare utili altri dati

- Esito del test di acidità dell'olio
- Esito del test di umidità dell'olio
- Foto di danni evidenti
- Altra documentazione disponibile, come il riferimento al numero di avviamento o il grado di vuoto raggiunto dopo la sostituzione del compressore
- Registrazione con Service Tool di circa 30 minuti